



6. stāva telpu eksplikācija

NR.	TĒLPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m <sup>2</sup>
601	Studentu patstāvīgā darba telpa	53.66 m <sup>2</sup>
602	Metabolisma, sistēmiskās asinsrites lab.	22.23 m <sup>2</sup>
603	Mikrocirkulācijas laboratorija	13.26 m <sup>2</sup>
604	Mikroenerģijas laboratorija	14.04 m <sup>2</sup>
605	Ģērbtuve un atpūtas telpa	7.60 m <sup>2</sup>
606	Elektrofizioloģijas laboratorija	17.10 m <sup>2</sup>
607	Pnektelpa	13.73 m <sup>2</sup>
608	Sanitārais mezgls	9.84 m <sup>2</sup>
609	Mācību laboratorija	76.38 m <sup>2</sup>
610	Zinātniska lab. (zoo+ dzīv. ekol. kat.)	38.24 m <sup>2</sup>
611	Zinātniska lab. (zoo+ dzīv. ekol. kat.)	37.74 m <sup>2</sup>
612	Zinātniska lab. (zoo+ dzīv. ekol. kat.)	16.07 m <sup>2</sup>
613	Seminaru telpa ( bot.+zoo kat.)	19.82 m <sup>2</sup>
614	Zinātniska lab. (bot.+ ekol. kat.)	18.26 m <sup>2</sup>
615	Zinātniska lab. (bot.+ ekol. kat.)	17.02 m <sup>2</sup>
616	Zinātniska lab. (bot.+ ekol. kat.)	14.79 m <sup>2</sup>
617	Zinātniska lab. (bot.+ ekol. kat.)	26.92 m <sup>2</sup>
618	Zinātniska lab. (augu fiziol. kat.)	46.00 m <sup>2</sup>
619	Zinātniska lab. (augu fiziol. kat.)	30.30 m <sup>2</sup>
620	Kultūru audzēš. telpa(augu fiziol.kat.)	4.94 m <sup>2</sup>
621	Lamināru telpa	4.42 m <sup>2</sup>
622	Zinātniska lab.(hidroloģija)	34.52 m <sup>2</sup>
623	Zinātniska lab.(hidroloģija)	23.01 m <sup>2</sup>
624	Biotehnoloģijas lab.(molek. biol. kat.)	46.46 m <sup>2</sup>
625	Sūnu bioloģ. lab.(molek. biol. kat.)	47.84 m <sup>2</sup>
626	Zinātniska lab. (LUMBI)	36.74 m <sup>2</sup>
627	Zinātniska lab. (LUMBI)	23.66 m <sup>2</sup>
628	Darba telpa - (LUMBI)	17.29 m <sup>2</sup>
629	HPLC (LUMBI)	34.96 m <sup>2</sup>
630	HPLC (LUMBI)	39.90 m <sup>2</sup>
631	Fermentācijas telpa (LUMBI)	19.24 m <sup>2</sup>
632	Mikroorg. bioenerģētikas lab.(LUMBI)	39.87 m <sup>2</sup>
633	Ogļhidr. biokonvers. lab.(LUMBI)	37.72 m <sup>2</sup>
634	Mikroorg. rezerves polim. lab.(LUMBI)	35.42 m <sup>2</sup>
635	Vides mikrobioloģijas lab.(LUMBI)	28.58 m <sup>2</sup>
636	Mikrobioloģijas kat. Senes	14.94 m <sup>2</sup>
637	Raugu mikrobioloģijas lab.(LUMBI)	38.92 m <sup>2</sup>
638	Partikas mikrobioloģijas lab.(LUMBI)	42.06 m <sup>2</sup>
639	Virtuve	11.75 m <sup>2</sup>
640	Darba telpa Mikrobioloģijas kat.(LUMBI)	22.49 m <sup>2</sup>
641	Darba telpa Mikrobioloģijas kat.(LUMBI)	12.90 m <sup>2</sup>
642	Darba telpa Mikrobioloģijas kat.(LUMBI)	13.38 m <sup>2</sup>
643	Katedras vad. kab. ( CDZF kat.)	13.33 m <sup>2</sup>
644	Katedras vad. kab.(Mikrobioloģijas kat.)	9.46 m <sup>2</sup>
645	Auditorija	64.10 m <sup>2</sup>
646	Auditorija	44.82 m <sup>2</sup>
647	Mācību lab CDZF	14.25 m <sup>2</sup>
648	Mācību lab CDZF	36.29 m <sup>2</sup>
649	Paļgt. CDZF	23.59 m <sup>2</sup>
650	Profesoru kab.	13.33 m <sup>2</sup>
651	Katedras vad. kab.	13.76 m <sup>2</sup>
652	Pasniedzēju telpa	8.60 m <sup>2</sup>
653	Katedras vad. kab.	9.89 m <sup>2</sup>
654	Pasniedzēju telpa	18.06 m <sup>2</sup>
655	Katedras vad. kab.	11.52 m <sup>2</sup>
656	Seminaru telpa	33.78 m <sup>2</sup>
657	LUMBI vadības kab	15.54 m <sup>2</sup>
658	LUMBI vadības kab	15.12 m <sup>2</sup>
659	Dekāna palīgā kabinet	12.32 m <sup>2</sup>
660	Sekretārat	19.54 m <sup>2</sup>
661	Dekāna kabinets	18.65 m <sup>2</sup>
662	Katedras vad kab. (Hidrobioloģijas kat.)	10.28 m <sup>2</sup>
663	Pasniedzēju telpa (Hidrobioloģijas kat.)	12.09 m <sup>2</sup>
664	Pasniedzēju telpa (Botānikas, ekol. kat.)	23.50 m <sup>2</sup>
665	Pasniedzēju telpa	7.60 m <sup>2</sup>
666	Profesora kab.	7.80 m <sup>2</sup>
667	Izpildīdīrekt. kab.	7.80 m <sup>2</sup>
668	Darba t.	8.58 m <sup>2</sup>
669	Darba t.	7.02 m <sup>2</sup>
670	Darba t. + infrasark spektrom.	10.53 m <sup>2</sup>
Telpu kopējā platība:		1599.25 m <sup>2</sup>

NR.	TĒLPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m <sup>2</sup>
671	Gaitenis	48.73 m <sup>2</sup>
672	Vejtuvis	10.52 m <sup>2</sup>
673	Tehniskā telpa ( VS)	3.54 m <sup>2</sup>
674	Gaitenis	53.76 m <sup>2</sup>
675	Kāpņu telpa	6.19 m <sup>2</sup>
676	Gaitenis	64.08 m <sup>2</sup>
677	Tehniskā telpa (EL un VS)	7.08 m <sup>2</sup>
678	Tualetes	18.84 m <sup>2</sup>
679	Apkopes inventāra telpa	2.52 m <sup>2</sup>
680	Apkopes inventāra telpa	3.12 m <sup>2</sup>
681	Tualetes	19.81 m <sup>2</sup>
682	Kāpņu telpa	7.25 m <sup>2</sup>
683	Halle/ātrīs	106.85 m <sup>2</sup>
684	Gaitenis	75.84 m <sup>2</sup>
685	Gaitenis	83.01 m <sup>2</sup>
Koplietošanas telpu platība:		511.14 m <sup>2</sup>
6. stāva kopējā platība:		2110.39 m <sup>2</sup>
686	Balkons	7.52 m <sup>2</sup>
687	Balkons	7.14 m <sup>2</sup>
6. stāva āra platība:		14.66 m <sup>2</sup>

APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
C1 (+5.140)	Griestu marka un griestu apakšas augstuma atzīme

GAISMEKĻU APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371QS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371WS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371XS, 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371QS/ 5MJ20002QA 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem (virs C2 griestiem) - Siteco, DUS PLUS 5LJ90871P 1228x68x100(h)mm vai analogs
	leibūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem, piem. Siteco, Tecario, 1180x70x78(h) vai analogs
	Āra apgaismojums pie griestiem, piem., Siteco, CL Linear 90, IP65, 600x90x126(H)mm vai analogs
	Gaismeklis tehniskās telpās pie griestiem, piem. Siteco, Europlex 1270x185x99(H) mm 2x36W vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Quadrature 2, 1246x363x37(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie sienas virs spoguļa - Trilux, Acuro S LED, 646x53,5x85mm, IP44 vai analogs

Piezīmes.

1. Sīciņu projekta IN daļas rasējums skatīt kopā ar AR, ARD, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
2. Visus Sīciņu projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Sīciņu projekta ARD sadaļā uzrādītos izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotājam, izstrādājuma, iespējamās izmaiņas saskaņojot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām, šai projektā minētās kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana izstrādājumu un iekārtu uzstādīšanā, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju.
5. Tālākās projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
6. Avārijas, evakuācijas, dekoratīva, fasāžu uc. apgaismojuma aprakstu un gaismekļus skatīt EL sadaļas aprakstā.
7. Griestu apdari telpās ar speciālam prasībām precizēt TP stadijā, skatīt Aprakstu.

GRIESTU TIPI

Marka/Apzīm.	Nosaukums	Apjoms /m <sup>2</sup>
C1	Betona griesti ar bezkrāsainu pretputekļu apstrādi, kvalitatīvi atveidnots. Skat. Aprakstu.	1213,48 m <sup>2</sup>
C2	Modulveida piekārtie metināta sieta griesti, izgatavoti no tērauda stieplēm; izmērs 600 x 1200mm, režģa acs izmērs 50x50mm (RAL9007); UBB griestu sistēmas vai analogs. Skat. Aprakstu.	325,42 m <sup>2</sup>
C3	Piekārto griestu sistēma, piem. Knauf PCM Smart Board vai analogs (RAL9010). Skat. Aprakstu.	361,70 m <sup>2</sup>
C4	Piekārto akustisko griestu sistēma 80% no telpas, paneļu izmēram un formai jāatbilst akustikas prasībām, piem. Knauf Cleaneo Thermoboard Plus vai analogs (RAL9010). Precīzs paneļu izvietojums tiks izstrādāts TP stadijā. Pārējie 20% griestu - C1 (kvalitatīvi atveidnots, apstrādāts betons). Skatīt Aprakstu.	189,46 m <sup>2</sup>
C5	Piekārto griestu sistēma, modulveida (600x600mm) griesti, piem., Knauf Danoline Tiles 600 Metallic vai analogs. Skat. Aprakstu.	60,24 m <sup>2</sup>
C7*	Griesti ārtelpā - piekārtu griestu sistēma Knauf Aquapanel Outdoor cementa paneļi vai analogs, apmetums (RAL 9006). Skat. Aprakstu.	14,66 m <sup>2</sup>

Projekts

**LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS**  
JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050

Stadija: SKIČŪ PROJEKTS (SP)

Pasūtītājs: **LATVIJAS UNIVERSITĀTE**  
Raņa būvāris 19, Rīga, LV-1586

Būvprojekta vadītājs: Arhitektūras birojs SIA SESTAS STILS  
Tirgņu iela 8, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67228542, fakss 67220143  
birojs@sestassstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: **6. stāva griestu plāns**

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532 | Daļa: IN | L.Nr.: IN-13.7 | Mērogs: 1:250

Būvprojekta vad.: V. Polkovņikova

AR daļas vad.: I. Kuljovska

Projektēja:

Izstrādāja: M. Placiņa

Faila Nr.: | Datums: 21.10.2011